



HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE

Cabinet
Bureau de la communication Interministérielle

Papeete, le 29 septembre 2014

INFORMATION MEDIAS

Visite du chantier du nouveau centre pénitentiaire, à Papeari en présence de Madame Isabelle GORCE, Directrice de l'administration pénitentiaire

Après une ouverture du chantier pour la réalisation du futur centre de détention de Papeari l'été dernier, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu.

La volonté d'une intégration qualitative du centre de détention dans l'environnement, les mesures efficaces de contrôle pour en maîtriser son impact et en diminuer les nuisances ainsi que la préservation d'un écrin végétal concourent à limiter la perception du projet depuis les abords.

À cette cadence, le gros-œuvre pourra s'achever dès la fin d'année laissant place au second œuvre (aménagement intérieur et finitions extérieures) début 2015, permettant ainsi la livraison de l'établissement au second semestre 2016. Au total, et conformément aux engagements pris, 30 000 heures d'insertion auront été dévolues à ce chantier et 80% des travaux auront été réalisés par des entreprises locales. Dans le cadre du suivi de ces exigences, une cellule emploi créée depuis 2011 par le Haut-Commissariat, en lien avec la commune de Teva i Uta, l'APIJ et différents organismes professionnels dont le SEFI, s'assure, par des points d'étapes mensuels, des retombées économiques et sociales pour l'île liées à la réalisation de l'établissement.

Calendrier de l'opération

Mai 2011 : Lancement de l'appel à candidatures

Juillet 2012 : signature du marché de conception-réalisation

Juillet 2013 : Démarrage des travaux

Juillet – décembre 2013 : Défrichage et terrassement du site

Janvier 2014 : Démarrage du gros œuvre

Début 2015 : Démarrage du second œuvre

2e semestre 2016 : Livraison du centre de détention

1er trimestre 2017 : mise en service

Chiffres clés

Un établissement d'environ 24 000 m²

Un site de 10 hectares

Contact Presse

communication@polynesie-francaise.pref.gouv.fr

www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr



HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE

Capacité : 410 places

Coût des travaux : environ 8 milliards de Fcfp HT dont 80 % destinés aux entreprises locales

23 entreprises locales en juin 2014 participent au chantier **pour un** montant total de 5,85 Milliards de Francs cfp. Ces chiffres sont évidemment appelés à évoluer en fonction de la montée en puissance du chantier.

Intervenants

Groupement d'entreprises : Léon Grosse associé à Architecture Studio

Assistant à maîtrise d'ouvrage : Egis Conseil

Assistant à maîtrise d'ouvrage environnement : Pae Tai Pae Uta

Contrôleur technique : Dekra

Coordonnateur sécurité et protection de la santé : SOCOTEC

Emplois

150 personnes à ce jour présentes sur le chantier

250 emplois pérennes pour le fonctionnement du centre (dont 200 postes de l'administration pénitentiaire)

30 000 heures consacrées à l'insertion par le travail



L'Agence publique pour l'immobilier de la Justice (APIJ) est un établissement public du ministère de la Justice. Opérateur immobilier du Ministère, l'Agence a pour mission de construire, rénover et réhabiliter des palais de justice et des établissements pénitentiaires en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'Outre-mer.

Pour en savoir plus : www.apij.justice.fr.

Contact presse : Marion Moraes 01 53 94 89 16/ marion.moraes@justice.fr

Contact Presse

communication@polynesie-francaise.pref.gouv.fr

www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr